「現場知」 災害対応時系列キーワード(宮城県)

	2011										2012		
項目	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
施策等	大震災 工事中止命令 (～5月末まで) 災害復旧体制整備(県庁NN)	査定の簡素化 知事海岸直轄復旧要望 除塩に関する土地改良法改訂 視察対応 関係機関調整	全国に派遣職員要請	市町毎の復興計画支援チーム設置	ロードマップ作成 災害体制再編成 (県庁NN)		災害体制再編成 (県庁NN)	県復興計画策定			復興交付金事業計画申請 ロードマップ公表		
応急復旧工事	国応急ポンプ対応(整備局、農政局) 農業用排水機場の点検・復旧に係る連絡会議 (県・ポンプメーカー) 燃油確保調整 自衛隊との調整	ポンプ施設応急工事指示・概算契約				排水機場47/69稼働				排水機場51/69稼働			排水機場52/69稼働
農地海岸	海岸施設応急工事指示・概算契約	亘理・山元海岸の国代行に係る農政局調整 農政局・整備局・県調整	亘理・山元海岸の国代行を申請	国代行決定									
がれき撤去	亘理町、山元町で試験施工 農地がれき撤去工事発注	市町から県へ事務委託 県庁より排水路がれき撤去歩掛提示 排水路がれき撤去発注	県庁より農地がれき撤去歩掛提示	農地がれき撤去発注	施工管理補助業務 (がれき現場巡視)	農業用排水路がれき撤去完了				農地がれき85%完了		環境省査定	がれきふるい分け試験
被害調査	調査方面隊設定 市町被害調査支援 改良区への職員派遣(仙台NN) 現場詰所設置		県営災内規見直し 事業主体調整	被害最終報告									
査定対応	ポンプ県歩掛設定 ポンプ復旧 委託発注	査定の簡素化要望 GIS活用による査定簡素化の局協議開始 農地災	GIS活用による査定簡素化の農政局・財務局説明 農地災委託発注 幻の海岸施設災査定 農地・農業用施設災査定開始	施設災委託発注 二重採択防止協議	起終点設定 草刈り・水替え	県営査定開始 GIS査定開始				県営査定終了 (12/28PM8:00)	委託業務変更		
農地被害測量						県歩掛り設定 起工	契約	業務説明会					
農地復旧工事							合併起工	工事契約	計画変更				計画変更
除塩	管内関係機関による塩害対策会議(東部)	除塩に関する土地改良法改訂 視察対応 関係機関調整 熊本県に資料提供を依頼。 団体営での除塩対策に着手。	熊本県との意見交換 H23作付に係る除塩対策実施	除塩実証試験開始	査定前着工 資料作成	水利権調整	合併起工 工事契約	除塩会議 除塩工事ポンプ運転管理業務					除塩会議 除塩工事ポンプ運転管理業務
会計検査													
執務場所関係	(東部)合庁の孤立→脱出→下水事務所へ→建設会社会議室の借用→改良区事務所の借用 (南三陸)登米合庁へ移動	石巻専修大学へ移動(東部) 仮庁舎調整開始(南三陸)											
職員関係	安否確認 合庁避難者への支援(東部NN) 町災対本部支援(南三陸)		兼務職員配置										
派遣対応 (全国→宮城県)			全国に派遣職員要請	山形県職員派遣 (2週間交代)			他県・国職員派遣 (1ヶ月～7ヶ月)						
派遣対応 (宮城県→市町)					亘理、山元への派遣								